

В 2024 г. актуализирован прейскурант на оказание дополнительных (нетарифных) услуг: на сегодняшний день он включает 476 услуг.

Структура выручки, полученной Компанией от реализации нетарифных услуг в 2024 году (%)



7

КРУПНЫХ ДОГОВОРОВ

на оказание дополнительных (нетарифных) услуг реализовано в 2024 г.

В 2024 г. реализовано семь крупных договоров на оказание дополнительных (нетарифных) услуг:

- два договора на размещение ВОЛС на ВЛ;
- два договора на выполнение строительно-монтажных работ;
- договор на оказание услуг по введению полного или частичного ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии;
- договор по снятию контрольных показаний и проверкам работоспособности приборов учета электроэнергии;
- договор оперативно-технического обслуживания электросетевых объектов.

В отчетном году в рамках нетарифной деятельности Компания приняла участие в реализации двух социально значимых проектов:

- выполнены мероприятия по технологическому присоединению на стороне заявителя для строительства многоквартирного жилого дома в г. Приморско-Ахтарске;
- выполнены строительно-монтажные работы по устройству ВЛ 35 кВ.

В рамках развития услуг строительства и обслуживания сетей наружного освещения в 2024 г. Компанией исполнен 51 договор.

Плановые показатели деятельности по реализации дополнительных услуг (млн руб.)

Показатель	План-2025	Прогноз				
		2026	2027	2028	2029	
Выручка	1 426,5	1 786,5	2 253,7	2 877,1	3 685,7	
Расходы	1 308,5	1 632,0	2 051,4	2 612,3	3 339,0	
Валовая прибыль	118,0	154,5	202,3	264,8	346,7	

8

КРУПНЫХ ДОГОВОРОВ

на оказание дополнительных (нетарифных) услуг планируются к реализации в 2025 г.

В 2025 г. планируются к реализации восемь крупных договоров на оказание дополнительных (нетарифных) услуг:

- шесть договоров на выполнение строительно-монтажных работ;
- договор на реконструкцию ВЛ 10 кВ;
- договор на выполнение проектно-изыскательских работ.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции — основа надежного энергоснабжения и важнейшая составляющая эффективности деятельности «Россети Кубань».

Инвестиционные программы Компании составляются в соответствии со схемами и программами развития электроэнергетических систем России, а также техническим состоянием электрических сетей и доступными источниками финансирования, сформированными исходя из тарифно-балансовых решений.

Минэнерго России утверждает и контролирует реализацию инвестиционных программ Компании.



В 2024 г. в рамках инвестиционной деятельности введено 520 МВА трансформаторной мощности и 1 703 км ЛЭП.

В 2024 г. завершена реконструкция восьми приоритетных объектов, в том числе двух объектов в соответствии с планом развития Компании в целях создания доступной энергетической инфраструктуры для электроснабжения промышленных и инвестиционных площадок Республики Адыгеи и Краснодарского края.

Коржаневский Виктор Анатольевич

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность Компании в отчетном году велась в рамках реализации инвестиционной программы на 2024 г., утвержденной приказом Минэнерго России от 18.11.2024 № 17@.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022–2024 ГОДАХ


Основные показатели исполнения инвестиционной программы в 2022–2024 годах

Показатель	2022	2023	2024	Изменение 2024/2023 (%)
Объем финансирования ¹ (млн руб.)	12 076	18 235	23 925	+31,2
Объем освоения капитальных вложений (млн руб.)	11 469	12 579	19 368	+54,0
Ввод в составе основных средств (млн руб.)	8 634	11 960	19 111	+59,8
Ввод в составе основных средств трансформаторной мощности (МВА)	579	606	520	–14,2
Ввод в составе основных средств ЛЭП (км)	1 069	1 052	1 703	+61,9

¹ Здесь и далее в разделе «Инвестиционная деятельность» объем финансирования капитальных вложений указан без учета капитализируемых процентов по кредитам.

В целом по Компании в 2024 г. финансирование увеличилось на 31% по сравнению с 2023 г. Это обусловлено финансированием в 2024 г. основного объема инвестиционных мероприятий в части исполнения обязательств по договорам технологического присоединения, а также объектами плана развития «Россети Кубань».

Динамика финансирования капитальных вложений Компании в 2022–2024 годах (млн руб. с НДС)



НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Основные направления реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» в 2024 г.:

- технологическое присоединение — 73%;
- техническое перевооружение и реконструкция — 16%;
- инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, — 2%;
- прочее новое строительство — 2%;
- прочие инвестиционные проекты — 7%.

Источники финансирования инвестиционной программы в 2024 году (млн руб. с НДС)



Структура финансирования капитальных вложений за 2022–2024 годы (млн руб.)

Показатель	2022	2023	2024	Изменение 2024/2023 (%)
Итого	12 076	18 235	23 925	+31,2
Технологическое присоединение	7 033	12 621	17 537	+39,0
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	4 529	4 498	3 918	–12,9
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	93	725	441	–39,2
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	152	159	367	Рост в 2,3 раза
Прочие инвестиционные проекты	269	232	1 662	Рост в 7,2 раза

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Параметры долгосрочной инвестиционной программы Компании на 2025–2028 годы

Показатель	Период						
	факт			план ¹			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Объем финансирования (млн руб.)	12 076	18 235	23 925	23 323	12 805	8 957	8 873
Объем освоения капитальных вложений (млн руб.)	11 469	12 579	19 368	21 484	8 723	7 514	7 405
Ввод в составе основных средств (млн руб.)	8 634	11 960	19 111	24 558	10 199	7 666	8 956
Ввод в составе основных средств трансформаторной мощности (МВА)	579	606	520	781	484	273	518
Ввод в составе основных средств ЛЭП (км)	1 069	1 052	1 703	1 242	998	942	915

Основной объем инвестиций, запланированных в долгосрочной инвестиционной программе АО «Россети Кубань», будет направлен на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение электрических сетей.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации² осуществляется строительный контроль объектов капитального строительства и реконструкции. В рамках данного контроля проводится проверка соответствия технических регламентов и градостроительного плана земельного участка требованиям проектной документации и результатам инженерных изысканий.

На 16 объектах напряжением 35 кВ и выше, на которых в 2024 г. выполнялись строительные-монтажные работы, для осуществления строительного контроля были привлечены независимые экспертные и инспекционные организации.



¹ Планы по долгосрочной инвестиционной программе АО «Россети Кубань» утверждены приказом Минэнерго России от 18.11.2024 № 17@.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».